



รายงานผลการดำเนินงาน

# เทศบาลตำบลท่าช้าง

ประจำปีงบประมาณ

# 2567

☎ [035-631-415](tel:035-631-415)

🌐 [www.tachangcity.go.th](http://www.tachangcity.go.th)

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน :

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการติดตั้งเสียงไร้สายในชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบล ท่าช้าง จำนวน ๕ จุด	๒๘๒,๘๐๐	๒๘๒,๘๐๐	๒๒ มี.ค.๖๗	๒๐ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสอิ่ง นิคมห้วยชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลสีร์้อย	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าบ้านนางกลมชนก แจ่มแจ่มถึงบริเวณนางสนิท ปิ่นเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บริเวณสะพานคอนกรีตข้ามซอยโกล่าร์ตรอนถึงบริเวณสะพานคอนกรีตคลองไผ่งาม หมู่ ๑ ตำบลท่าช้าง	๑,๖๕๓,๐๐๐	๑,๖๕๓,๐๐๐	๑๒ มี.ย.๖๗	๒๖ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณร้ววัดโพธิ์ปล้ำถึงบริเวณสะพานคอนกรีตข้ามซอยโซล่า ตรอน หมู่ ๕, หมู่ ๑ ตำบลท่าช้าง	๒,๒๗๗,๐๐๐	๒,๒๗๗,๐๐๐	๒๔ มิ.ย.๖๗	๒๒ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ (ปากทางเข้าวัดสนาม ถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดสนาม)	๘๒๑,๐๐๐	๘๒๑,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๖๖	๒ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณศาลาประชาคม ถึงบริเวณบ้านนายรังสรรค์ เดชคง หมู่ ๔ ตำบลท่าช้าง	๑๓๘,๖๐๐	๑๓๘,๖๐๐	๖ เม.ย.๖๗	๒๐ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่แท้งน้ำประปาหมู่บ้าน ถึงบริเวณถนนซอยหลังวัดลาดเป็ด หมู่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๔๑๔,๗๐๐	๔๑๔,๗๐๐	๖ เม.ย.๖๗	๒๐ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางกรุณา พันธุ์วงษ์ หมู่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๗	๘ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางสาวศิริโรรัตน์ อ่อนน่วม ถึงบริเวณปากซอย (บริเวณบ้านนางสุนิตย์ สนธิสัมพันธ์) หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๗	๘ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถมดินทำคันกั้นน้ำ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ หูช้างคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามบ้านนายบัญชา เพิ่มพูน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗	๙ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้าน นายชัยวัฒน์ เม่นแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลสีร้อย	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗	๙ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน (บริเวณหน้าบ้านนายฐานศักดิ์ (ช่างอึก บุญแสง) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๗	๑๘ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการถมดินก่อสร้างถนนดินตั้งแต่บ้านนางสงวน พรามนัส ถึงแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๒๖ ก.ย.๖๗	๒๔ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงต่อเติมปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินทำถนนดินปูหินคลุกทับหน้าผิวจราจรซอยตรงข้ามบ้านนายโสพิศ พรามนัส (ตาแวน) ถึงบริเวณหน้าบ้านนายวันชัย นิมละมูล หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๖๗	๒๖ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างหลังใหม่เพื่อเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๖ ก.ย.๖๗	๒๔ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างหลังเก่า เพื่อเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าบ้านนายฉัตรชัย ชื่นมะโน ถึงบริเวณสวนนางสมจิตต์ เพิ่มพูล ศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน ผอ.มงคล บกสกุล ตั้งแต่ปากซอย ถึงบริเวณที่ดินนางถ่าย เกษสุวรรณ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็กจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๗	๒๒ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผู้เรียนรู้)	๕๐๐๐	๔,๙๘๕	๒๘ มีค ๖๗	๒๘ มีค ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)	๓๐๐๐	๔๘,๙๒๖	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันไหว้ครู)	๓๐๐๐	๒,๘๕๐	๒๗ มิย. ๖๗	๒๗ มิย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์)	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๙๐	๒๙ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันสำคัญทางศาสนา)	๓,๐๐๐	๒,๙๘๕	๑๙ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	๑,๖๔๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๕ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	๕๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน	๑๐,๐๐๐	๙,๘๑๐	๒๐ มีค. ๖๗	๒๐ มีค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็ก และผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๕ ต.ค. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)	๔๕๗,๓๗๘	๔๒๑,๐๐๖	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับผู้สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๖๐๖,๖๐๐	๓๙๘,๗๑๒	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน(ศูนย์ฝึกฟุตบอลท่าช้างอคาเดมี่)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค.๖๗	๑๒ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการรณรงค์วัฒนธรรมไทย	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕ พ.ค. ๖๗	๑๕ พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๙๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๒๐ มีย ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	๗,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘ มีย ๖๗	๑๘ มีย ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ (นายดอก - นายทองแก้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๒๔ มีค ๖๗	๒๔ มีค ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปณิธานความดี รวมพลังแห่งความภาคภูมิใจ	๕,๐๐๐	๑,๕๕๐	๒๗ ก.ค. ๖๗	๒๗ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๓๒,๒๑๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานรัฐพิธี	๖๐,๐๐๐	๑๑,๘๗๗	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๙๕๓	๓ ต.ค. ๖๖	๒๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๑๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๙,๓๒๕	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๑ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ค. ๖๗	๒๐ พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๑,๕๒๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเยี่ยมผู้พิการ	๑,๐๐๐	๑๘๐	๑ มี.ค. ๖๗	๒๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๒๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๕ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๔ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๔ ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล(วันขึ้นปีใหม่ - สงกรานต์)	๑,๐๐๐	๙๑๐	๑๐ ธ.ค. ๖๖	๑๗ เมย ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐	๗,๘๓๐	๘ ก.ค. ๖๗	๘ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๒,๓๖๐	๘ ก.ค. ๖๗	๘ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการตัดแซกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑ ส.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิย ๖๗	๖ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	๒๖๐	๒๖๐	๓๐ ก.ค. ๖๗	๓ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๖	๑๕ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน	๓,๐๐๐	๑,๗๖๐	๑๒ เม.ย. ๖๗	๑๒ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของ เทศบาล	๓,๐๐๐	๖๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเทศบาลพบประชาชน	๓,๐๐๐	๒,๗๖๐	๑๗ ส.ค. ๖๗	๑๗ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๗	๑๗ มิ.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๖ พ.ค. ๖๗	๒๖ พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๖	๑๙ ธ.ค. ๖๖	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๔,๐๙๕	๔ ม.ค.๖๖	๓๐ มีค ๖๖	ดำเนินการ แล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๗,๐๐๐	๐.๐๐	๘ พ.ย. ๖๖	๘ พ.ย. ๖๖	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง	๑๐,๐๐๐	๙,๘๘๕	๙ ต.ค. ๖๖	๑๒ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๓,๐๐๐	๒,๐๑๐	๒ เมย ๖๗	๓ เมย ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี