




รายงานผลการดำเนินการ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ประจำปีงบประมาณ

2568

 [035-631-415](tel:035-631-415)

 www.tachangcity.go.th

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ๑๘ โครงการ

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จ สิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าบ้านนายฉัตรชัย ชื่นมะโน ถึงบริเวณสวนนางสาวสมจิตต์ เพิ่มพูลศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าช้าง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๗ พ.ค.๖๘	๖ ก.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม
๒	โครงการจัดซื้อป้ายชื่อซอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ ป้าย (ทำทุกหมู่)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๘ เม.ย.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ
๓	โครงการถมดินเสริมขยายผิวทางจราจรตั้งแต่บริเวณปากซอยนายมงคล บกสกุล ถึงบริเวณนางสาวภาวนา อยู่เป็นแก้ว	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	๒๔ ต.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม
๔	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน (บิวท์อิน) ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๑๒ มิ.ย.๖๘	๑๑ ส.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ
๕	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๑๙ มิ.ย.๖๘	๑๗ ก.ย.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จ สิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการวางท่อ HDPE ๑๖๐ มม. (ตั้งแต่ซอยศาลาประชาคม ม.๕ ถึง บริเวณซอยลุงเฮียง)หมู่ที่ ๕ ตำบลท่า ช้าง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๘	๙ พ.ย.๖๘	√			กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนาวิระ มะลิวงษ์ ตั้งแต่ บริเวณนางายเทียบ พลายบัว ถึง บริเวณนางอารมณ ขจรภิรมย์ หมู่ ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๘	๒๑ ต.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บริเวณนางพรรณวินท์ เหวขุนทด ถึงบริเวณนางสนธิ ปิ่นเพ็ชร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๘	๒๑ พ.ย.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๗,๒๖๓,๐๐๐	๗,๒๖๓,๐๐๐	๒๒ พ.ค.๖๘	๑๙ ก.ย.๖๘	√			กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จ สิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างงานดินทอลอดใต้ดินโดยวิธี Horizontal Directional Drilling (HDD) บริเวณบ้านนางสุวรรณม์ ประดิษฐ์กุล ลอดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ และคลองส่งน้ำหนึ่งขวาถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านโชคชัย ๑๑ ม. ๖ ต.ท่าช้าง	๓๒๑,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๘ เม.ย.๖๘	๒๔ มิ.ย.๖๘	√			กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม
๑๑	โครงการวางท่อ HDPE ๑๖๐ มม. (ตั้งแต่บริเวณหมู่บ้านโชคชัย ๑๑ ถึงบริเวณบ้านนายภูวดล ฉิวเฉื่อย)	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๓๐ ก.ค.๖๘	๓๐ ส.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม
๑๒	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์พร้อมระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร (บริเวณบ้านนาย วีระมะลิวงษ์) หมู่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘		√		กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม
๑๓	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์พร้อมระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร (บริเวณหลังโรงเรียนวัดลาดเป็ด) หมู่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘		√		กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จ สิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยตั้งแต่บริเวณท้ายโรง ทำวัสดุแก้วรีไซเคิลถึงบริเวณนาคุณ วินัย ทองมูล หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๙	๓๐ ก.ค.๖๙		√		กองช่าง	งบจ่ายขาดเงินสะสม
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนางปารวดี เกษรบุญ นาค ตั้งแต่บริเวณที่ดินนางอัมพร คล้ายเผือก ถึงปากซอยต้นสะตือ หมู่ ที่ ๕ ต.สีร้อย	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๘	๒๑ ต.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนายสุนทร ธรรมดา ตั้งแต่บริเวณบ้านนางสร้อยม่าน อุดม ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สว่างวงศ์ ไฉ หมู่ที่ ๗ ต.สีร้อย	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๗ พ.ค.๖๘	๖ ก.ค.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเลียบคลองตาเที่ยง ตั้งแต่ บริเวณร้านก๋วยเตี่ยวปาดขาม ถึง บริเวณบ้านนายยศกร คุ่มดี หมู่ ๗ ตำบลสีร้อย	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๕๐๐	๒๓ ก.ย.๖๘	๒๑ พ.ย.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จ สิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และ อุปกรณ์พร้อมระบบสูบน้ำเพื่อ การเกษตร (บริเวณบ้านนางสาวบุญ เตือน ปานพุ่ม) หมู่ ๕ ตำบลสีร้อย	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค.๖๘	๒๖ ก.ย.๖๘	√			กองช่าง	งบตามเทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน : จำนวน ๓๐ โครงการ

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็กจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๓๐	๑๗ ก.พ ๖๘	๑๗ ก.พ ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๒	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผู้เรียนรู้)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๘ มี.ค ๖๘	๒๘ มี.ค ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๓	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๔	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันไหว้ครู)	๓,๐๐๐	๒,๙๑๐	๒๖ มิ.ย ๖๘	๒๖ มิ.ย ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๕	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์)	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๖	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๔,๔๓๓	๒๒ พ.ย ๖๗	๒๒ พ.ย ๖๗	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันสำคัญทางศาสนา)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๘	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	๑,๖๕๐	๑๓ มิ.ย ๖๘	๑๓ มิ.ย ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๙	โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๑๐	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค ๖๘	๑๙ มี.ค ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๑๑	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็ก และผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๕ ต.ค.๖๗	๒๒ ต.ค.๖๗	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)	๔๓๘,๓๓๘	๓๘๗,๘๖๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๕๕๔,๔๐๐	๒๔๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๑๔	โครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน(ศูนย์ฝึกฟุตบอลท่าช้างอคาเดมี่)	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๑๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค ๖๘	๑๐ ม.ค ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๑๖	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๘๕	๒๐ ม.ค ๖๘	๒๐ ม.ค ๖๘	√			กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ
๑๘	โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	กองการศึกษา	งบประมาณ เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการจัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ (นายดอก - นายทองแก้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๘	๒๔ มี.ค. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๐	โครงการปณิธานความดี รวมพลังแห่งความภักดี	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๑	โครงการรณรงค์วัฒนธรรมไทย	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๒	โครงการวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๖,๓๔๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๓	โครงการส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	๑๐,๐๐๐	๗,๘๐๐	๘ ก.ค. ๖๘	๘ ก.ค. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันที่ ๓ มิถุนายน/วันที่ ๒๘ กรกฎาคม/วันที่ ๑๒ สิงหาคม/	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๑๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการประเพณีไทย (สร้างน้ำพระ ก่อเจดีย์ ทราย สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วัน สงกรานต์)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๓๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๘	๑๕ เม.ย. ๖๘	√			กองการศึกษา	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๖	โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๓๘,๔๐๐	๑ ก.พ.๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๘	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๙,๓๒๕	๑๑ เม.ย. ๖๘	๑๑ เม.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒๙	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๓๐	โครงการเยี่ยมผู้พิการ	๑,๐๐๐	๑๘๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : จำนวน ๓ โครงการ

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๖,๒๒๐	๗ ก.ค. ๖๘	๗ ก.ค. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๑,๙๔๕	๗ พ.ค. ๖๘	๗ พ.ค. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๓	โครงการตัดแยกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : จำนวน ๓ โครงการ

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จสิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๕,๐๐๐	๑๕,๒๖๐	๗ ก.พ. ๖๘	๑๔ ก.พ. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	๕,๐๐๐	๔,๒๙๐	๑๔ พ.ค. ๖๘	๑๕ พ.ค. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๑๕,๒๖๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : จำนวน ๙ โครงการ

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จ สิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน	๕,๐๐๐	๑๕,๒๖๐	๗ ก.พ. ๖๘	๑๔ ก.พ. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๒	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของเทศบาล	๕,๐๐๐	๔,๒๙๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน)	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	๑๙ ก.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘			√	สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	เสร็จ สิ้น	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง	๑๐,๐๐๐	๙,๒๖๐	๖ ต.ค. ๖๗	๙ ต.ค. ๖๗	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๘	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๘	๒๘ ก.ค. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ
๙	โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	√			สำนักปลัด	งบตาม เทศ บัญญัติ